План мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов на 2022 год
г. Губкин
ООО УК "Комфорт Сервис"

№ п/п	Наименование мероприятий	Цель мероприятия	Адрес объекта	Исполнитель мероприятий	Применяемые технологии, оборудование, материалы	Ед. изм.	План Кол-во	Ориентировочная сумма затрат , тыс. руб.	Источник финансирования	Факт Кол-во	Экономический эффект, полученный от реализации мероприятий тыс.руб	Обоснование экономического эффекта (расчет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Промывка трубопровода и стояков системы отопления	1)Рациональное использование тепловой энергии; 2)Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	г. Губкин: ул. Королева, д. 2 ул. Королева, д. 4 ул. Королева, д. 14 ул. Королева, д. 16 ул. Космонавтов, д. 9а ул. Космонавтов, д. 13 ул. Космонавтов, д. 13б ул. Космонавтов, д. 15 ул. Космонавтов, д. 15а ул. Агошкова, д. 1 ул. Агошкова, д. 7 ул. Агошкова, д. 9 ул. Преображенская, д. 12 ул. Севастопольская, д. 18 ул. Севастопольская, д. 20 ул. Урицкого, д. 39а ул. Урицкого, д. 39б ул. Урицкого, д. 39в ул. Свердлова, д. 40а ул. Петра Великого, д. 8	ООО УК "Комфорт Сервис"	горячая вода с применением подкачивающего насоса	м³	11,6 3,8 9,5 25,4 8,2 8,8 3,7 15 6,3 9,8 19,4 13,7 10,6 16,7 14,4 3,1 3,1 3,1 5,1 8,9	1,58 0,52 1,30 3,47 1,12 1,20 0,51 2,05 0,86 1,34 2,65 1,87 1,45 2,28 1,97 0,42 0,42 0,42 0,70 1,21	плата за содержание и ремонт общего имущества		1,3	=S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояженности сетей*1,2% (нормативное снижение

			ул. Королева, 5				18	2,46				затрат)*стоимость 1 Гкалл, в т.р.
			ул. Королева, 6				9	1,23				
			ул. Королева, 8				25,4	3,47				
			ул. Королева, 12				18	2,46				
			ул. Королева, 26				40,1	5,47				
			ул. Космонавтов, 2				11,6	1,58				
			ул. Космонавтов, 3				16,4	2,24				
			ул. Космонавтов, 5				14,2	1,94				
			ул. Космонавтов. 7				14,2	1,94				
			ул. Севастопольская, 4				15,1	2,06				
			ул. Севастопольская, 6				16,8	2,29				
			ул. Севастопольская, 8				15,1	2,06				
			ул. Воинов Интернационалист.3				25	3,41				
			ул. Воинов Интернационалист.5				25	3,41				
			г. Губкин:									
			ул. Королева, д. 2				3	1,14				
			ул. Королева, д. 4				2	0,76				
			ул. Королева, д. 14				4	1,52				
			ул. Королева, д. 16				7	2,66				
			ул. Космонавтов, д. 9а				4	1,52				
			ул. Космонавтов, д. 13				2	0,76				
			ул. Космонавтов, д. 13б				3	1,14				
			ул. Космонавтов, д. 15				5	1,90				
			ул. Космонавтов, д. 15а				2	0,76				
			ул. Агошкова, д. 1				4	1,52				
			ул. Агошкова, д. 7				3	1,14				
			ул. Агошкова, д. 9				4	1,52				=S здания*0,015 *7 мес*удельный вес работ общей прояженности сетей*1,2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1
			ул. Преображенская, д. 12				6	2,28				
			ул. Севастопольская, д. 18				2	0,76				
			ул. Севастопольская, д. 20				4	1,52				
			ул. Урицкого, д. 39а				3	1,14				
2	Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления	1)Рациональное использование тепловой энергии; 2)Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	ул. Урицкого, д. 39б	ООО УК "Комфорт Сервис"	балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны	шт.	2	0,76	плата за содержание и ремонт общего имущества			
			ул. Урицкого, д. 39в				2	0,76				
			ул. Свердлова, д. 40а				1	0,38				
			ул. Петра Великого, д. 8				3	1,14				
			ул. Королева, 5				4	1,52				

			ул. Королева, 6 ул. Королева, 8 ул. Королева, 12 ул. Королева, 26 ул. Космонавтов, 2 ул. Космонавтов, 3 ул. Космонавтов, 5 ул. Космонавтов. 7 ул. Севастопольская, 4 ул. Севастопольская, 6 ул. Севастопольская, 8 ул. Воинов Интернационалист.3 ул. Воинов Интернационалист.5				2 4 4 7 4 9 3 7 6 4 2 2 2	0,76 1,52 1,52 2,66 1,52 3,42 1,14 2,66 2,28 1,52 0,76 0,76 0,76				Гкалл, в т.р.
3	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	1)Рациональное использование тепловой энергии; 2)Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	г. Губкин: ул. Королева, д. 14 ул. Королева, д. 16 ул. Космонавтов, д. 7 ул. Космонавтов, д. 15 ул. Агошкова, д. 1 ул. Космонавтов, д 15а ул. Космонавтов, д 3 ул. Севастопольская, д 12 ул. Королева, д 26 ул. Агошкова, д. 9 ул. Севастопольская, д. 20 ул. Королева, д 6 ул. Севастопольская, д. 18	ООО УК "Комфорт Сервис"	энергофлекс	м.п	5 4 6 4 7 4 2 3 4 6 4 6 2	0,25 0,20 0,30 0,20 0,35 0,20 0,10 0,15 0,20 0,30 0,20 0,30 0,10	плата за содержание и ремонт общего имущества			=S здания*0,015 *7 мес*удедьный вес работ общей прояженности сетей*1,2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Гкалл, в т.р.
4	Ремонт изоляции теплообменников трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективны	1)Рациональное использование тепловой энергии; 2)Экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС	г. Губкин: ул. Королева, д. 14 ул. Королева, д. 16 ул. Космонавтов, д. 7 ул. Космонавтов, д. 15 ул. Агошкова, д. 1 ул. Космонавтов, д 15а ул. Космонавтов, д 3 ул. Севастопольская, д 12	ООО УК "Комфорт Сервис"	энергофлекс	мп	2 6 4 12 4 6 2 12	0,20 0,60 0,40 1,20 0,40 0,60 0,20 1,20	плата за содержание и ремонт общего имущества			=S здания*0,015 *7 мес*удедьный вес работ общей прояженности сетей*1,2% (нормативное снижение

	х материалов		ул. Королева, д 6 ул. Агошкова, д. 9 ул. Севастопольская, д. 20				8 8 2	0,80 0,80 0,20				затрат)*стоимость 1 Гкалл, в т.р.
5	Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей	1)Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)Рациональное использование тепловой энергии; 3)Усиление безопасности жителей	г. Губкин: ул. Королева, д. 2 ул. Королева, д. 4 ул. Королева, д. 14 ул. Королева, д. 16 ул. Космонавтов, д. 9а ул. Космонавтов, д. 13 ул. Космонавтов, д. 13б ул. Космонавтов, д. 15 ул. Космонавтов, д. 15а ул. Агошкова, д. 1 ул. Агошкова, д. 7 ул. Агошкова, д. 9 ул. Преображенская, д. 12 ул. Севастопольская, д. 18 ул. Севастопольская, д. 20 ул. Урицкого, д. 39а ул. Урицкого, д. 39б ул. Урицкого, д. 39в ул. Королева, 5 ул. Королева, 6 ул. Королева, 8 ул. Королева, 12 ул. Королева, 26 ул. Космонавтов, 2 ул. Космонавтов, 3 ул. Космонавтов, 5 ул. Космонавтов, 7 ул. Севастопольская, 4 ул. Севастопольская, 6 ул. Севастопольская, 8 ул. Воинов Интернационалист.3 ул. Воинов Интернационалист.5	ООО УК "Комфорт Сервис"	доводчики, пружины	шт.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1	2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 5,40 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 5,40 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70	плата за содержание и ремонт общего имущества			=S здания*0,015*7 мес*удедьный вес работ общей прояженности сетей*1,2% (нормативное снижение затрат)*стоимость 1 Гкалл, в т.р.

			ул. Свердлова, д. 40а ул. Петра Великого, д. 8					4 1	10,80 2,70				

Директор ООО УК "Комфорт Сервис" Н. И. Проскурина